

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	
------------------------------	--

MUNICÍPIO: CAPITÃO ENÉAS- MG

ENDEREÇO: RUA VALERIANO MARTINS DE SOUZA S/N, MORADA DO SOL

EXECUÇÃO DE UBS TIPO 1 - MORADA DO SOL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.987,07	1,06%	100%	R\$ 22.987,07										
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 44.467,13	2,05%	70%	R\$ 31.126,99	30%	R\$ 13.340,14								
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 331.870,46	15,32%	30%	R\$ 99.561,14	40%	R\$ 132.748,18	30%	R\$ 99.561,14						
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 177.686,32	8,20%					20%	R\$ 35.537,26	50%	R\$ 88.843,16	30%	R\$ 53.305,90		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 21.987,07	1,01%			50%	R\$ 10.993,54	50%	R\$ 10.993,54						
6	COBERTURA	R\$ 281.181,33	12,98%					30%	R\$ 84.354,40	40%	R\$ 112.472,53	30%	R\$ 84.354,40		
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	R\$ 484.795,00	22,37%							40%	R\$ 193.918,00	60%	R\$ 290.877,00		
8	ESQUADRIAS	R\$ 159.124,83	7,34%									50%	R\$ 79.562,42	50%	R\$ 79.562,42
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 170.371,61	7,86%									40%	R\$ 68.148,64	60%	R\$ 102.222,97
10	SPDA	R\$ 54.494,56	2,51%							10%	R\$ 5.449,46	60%	R\$ 32.696,74	30%	R\$ 16.348,37
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 200.347,38	9,25%							45%	R\$ 90.156,32	55%	R\$ 110.191,06		
12	PCIP	R\$ 4.272,68	0,20%									20%	R\$ 854,54	80%	R\$ 3.418,14
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	R\$ 14.301,80	0,66%							10%	R\$ 1.430,18	40%	R\$ 5.720,72	50%	R\$ 7.150,90
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.577,93	0,12%							10%	R\$ 257,79	20%	R\$ 515,59	70%	R\$ 1.804,55
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 6.709,90	0,31%							40%	R\$ 2.683,96	60%	R\$ 4.025,94		
16	CFTV	R\$ 4.437,02	0,20%					40%	R\$ 1.774,81	60%	R\$ 2.662,21				
17	MOBILIÁRIO	R\$ 11.191,74	0,52%									50%	R\$ 5.595,87	50%	R\$ 5.595,87
18	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 24.826,36	1,15%	10%	R\$ 2.482,64	10%	R\$ 2.482,64	10%	R\$ 2.482,64	10%	R\$ 2.482,64	10%	R\$ 2.482,64	50%	R\$ 12.413,18
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 149.191,65	6,89%	15%	R\$ 22.378,75	15%	R\$ 22.378,75	15%	R\$ 22.378,75	15%	R\$ 22.378,75	15%	R\$ 22.378,75	25%	R\$ 37.297,91
TOTAL MENSAL				8,24%	R\$ 178.536,59	8,40%	R\$ 181.943,25	11,86%	R\$ 257.082,54	24,12%	R\$ 522.735,00	35,11%	R\$ 760.710,21	12,27%	R\$ 265.814,31
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.166.821,84	100%	8,24%	R\$ 178.536,59	16,64%	R\$ 360.479,84	28,50%	R\$ 617.562,38	52,62%	R\$ 1.140.297,38	87,73%	R\$ 1.901.007,59	100,00%	R\$ 2.166.821,84

LOCAL / DATA: CAPITÃO ENEAS-MG / 21 JULHO DE 2026

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA